

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)**  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11МБ12 от 20.10.2016г.  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21МБ23 от 20.10.2016г.  
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А  
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

11 декабря 2018г.

**Акт № 2851-2**

**технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт зам. начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Фокина С.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский р-он, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, идентификационный № 1774 в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:**

**Таблица 1**

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| № п/п   | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта. | Обозначение нормативного документа |
|   | отсутствуют  |                                    |
| <b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий</b> |  |                                    |
| Дата проверки   | Специалист _____ / Безуглый В.А. /<br><small>(подпись штамп)</small>   |                                    |

**Таблица 2**

| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска  | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Зазор между опорной балкой противовеса и буфером при нахождении кабины на уровне посадочной площадки верхнего этажа менее 150мм. | п.4.3б, ГОСТ Р 53780-2010          | 29.12.2018                    |

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

- 6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
- 7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2.Рекомендации**

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КИЛ РА, RU.21M1B23  
/ Безуглый В.А. / (подпись)

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ Фокин С.В. /

Примечание:

- 1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и загоряча лифта для отметки в акте технического освидетельствования.
- 2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11МБ12 от 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21МБ23 от 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А  
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

11 декабря 2018г.

**Акт № 2851-4****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт зам. начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Фокина С.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский р-он, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, идентификационный № 1776 в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:**

**Таблица 1**

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| № п/п   | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта. | Обозначение нормативного документа |
|   | отсутствуют  |                                    |
| <b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий</b> |  |                                    |
| Дата проверки   | Специалист _____ / Безуглый В.А. /<br>(подпись штамп)  |                                    |

**Таблица 2**

| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска  | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Зазор между опорной балкой противовеса и буфером при нахождении кабины на уровне посадочной площадки верхнего этажа менее 150мм. | п.4.3б, ГОСТ Р 53780-2010          | 28.12.2018                    |
| 2.    | Не работает кнопка "стоп" в кабине.  | п.4.3г, ГОСТ Р 53780-2010          | 28.12.2018                    |
| 3.    | Зазор между вкладышами башмаков противовеса и направляющими более 8 мм.  | п.4.3б, ГОСТ Р 53780-2010          | 28.12.2018                    |

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведелушим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

## 2.Рекомендации

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.

Специалист  
 (печатается Испытательная лаборатория  
 Инженерный центр КИЛ РА.Р.У.21МБ23  
 Безуглый Валентин Александрович)  
 (подпись)

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

*Владимир*  
 (подпись)

/ Федотова Ю.А. /

*Светлана*  
 (подпись)

/ Фокин С.В. /

Представитель спец. организации

Представитель владельца лифта

Примечание:

1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среды в акте технического освидетельствования.
2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11МБ12 от 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21МБ23 от 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А  
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

11 декабря 2018г.

**Акт № 2851-3****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт зам. начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Фокина С.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский р-он, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, идентификационный № 1775 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:****Таблица 1**

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| № п/п   | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта. | Обозначение нормативного документа |
|   | отсутствуют  |                                    |
| <b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий</b> |  |                                    |
| Дата проверки   | Специалист _____ / Безуглый В.А. /<br>(подпись штамп)  |                                    |

**Таблица 2**

| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Зазор между вкладышами башмаков противовеса и направляющими более 8 мм.     | п.4.36, ГОСТ Р 53780-2010          | 29.12.2018                    |

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2.Рекомендации**

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КТЛ RA.RU/21M523  
Безуглый Владимир Александрович  
(штамп) (подпись)

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

(подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

(подпись)

/ Фокин С.В. /

Примечание:

- 1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КТЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, созданных угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан в акте технического освидетельствования.
- 2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.

Санкт-Петербург

11 декабря 2018г.

**Акт № 2851-1**

**технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт зам. начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Фокина С.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский р-он, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, идентификационный № 1773 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:**

**Таблица 1**

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| № п/п   | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта. | Обозначение нормативного документа |
|   | отсутствуют  |                                    |
| <b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий</b> |  |                                    |
| Дата проверки   | Специалист _____ / Безуглый В.А. /<br><small>(подпись штамп)</small>   |                                    |

**Таблица 2**

| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Натяжное устройство ограничителя скорости отклонено от горизонтали.         | п.4.3б, ГОСТ Р 53780-2010          | 28.12.2018                    |
| 2.    | Не закреплен кронштейн направляющих противовеса (в районе приямка).         | п.4.3а, ГОСТ Р 53780-2010          | 28.12.2018                    |

**1. Результат технического освидетельствования лифта**

1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

- 6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатом (параба-ном трения) положительные.
- 7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

**2.Рекомендации**

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.

т.г. \_\_\_\_\_

Специалист

Специалист Испытательной лаборатории  
Инженерный центр КИЛ К.А.РУ.21МБ23  
Безуглый Владимир Александрович  
(подпись)

/ Безуглый В.А. /

С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

/ Фокин С.В. /

(подпись)

(подпись)

Примечание:

- 1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан для отметки в акте технического освидетельствования.
- 2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.



**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР КПЛ (ООО)**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.11MB12 от 20.10.2016г.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21MB23 от 20.10.2016г.

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, литер А  
телефон/факс (812) 620-03-01, 620-00-01

Санкт-Петербург

11 декабря 2018г.

**Акт № 2851-8****технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы**

Мною, специалистом Безуглым В.А. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт зам. начальника участка ООО «Лифтстройтрест» Фокина С.В. и представителя владельца лифта председателя правления ТСН «Верхняя 5/2» Федотовой Ю.А., проведено техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: Всеволожский р-он, д. Старая, ул. Верхняя, д.5, корп. 2, идентификационный № 1780 в соответствии с **ГОСТ Р 53783-2010**.

**Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта:****Таблица 1**

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| № п/п   | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта. | Обозначение нормативного документа |
|   | отсутствуют  |                                    |
| <b>Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий</b> |  |                                    |
| Дата проверки   | Специалист _____ / Безуглый В.А. /<br>(подпись штамп)  |                                    |

**Таблица 2**

| № п/п | Выявленные дефекты, неисправности несоответствия более низкого уровня риска  | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Зазор между опорной балкой противовеса и буфером при нахождении кабины на уровне посадочной площадки верхнего этажа менее 150мм. | п.4.36, ГОСТ Р 53780-2010          | 28.12.2018                    |
| 2.    | Зазор между вкладышами башмаков противовеса и направляющими более 8 мм.  | п.4.36, ГОСТ Р 53780-2010          | 28.12.2018                    |

**1. Результат технического освидетельствования лифта**


1. Эксплуатация лифта соответствует требованиям нормативной документации.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует документации на лифт.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

## 2.Рекомендации

- 5. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
- 6. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) положительные.
- 7. Результаты испытания тормозной системы положительные.

Устранить несоответствия и дефекты, выявленные в результатах технического освидетельствования.


Специалист

  
 (штамп)  
 (подпись)  
 Специалист Испытательной лаборатории  
 Инженерный центр КИЛ РА. RU.11MБ23  
 Безуглый Владимир Алексеевич

/ Безуглый В.А. /


С результатами технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

  
 (подпись)

/ Федотова Ю.А. /

Представитель спец. организации

  
 (подпись)

/ Фокин С.В. /

Примечание:

- 1. Владелец лифта необходимо уведомить Инженерный центр КИЛ (ООО) об устранении выявленных нарушений, дефектов, несоответствий, составляющих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан для отмены в акте технического освидетельствования.
- 2. Настоящий акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования лифта в течение назначенного срока службы.